

2021 年度农村公路日常养护及养护工程专项资金支出绩效评价报告

部门概况	专项名称	2021 年度农村公路日常养护及养护工程
	年度预算金额	2021 年度农村公路日常养护及养护工程项目预算资金 2216 万元, 其中: 县财政预算安排农村公路日常养护经费 332 万元, 省级安排资金 1884 万元, 其中: 2021 年成品油转移支付资金 1643 万元及 2021 年省农村公路养护工程增量补助 241 万元。
	项目实施单位	湘潭县公路养护中心
	项目主管部门	湘潭县交通运输局
	项目立项目的	提高我县农村公路技术状况, 做实我县高质量发展好路率指标, 确保公路完好安全畅通。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	农村公路日常养护项目年初预算 2216 万元, 2021 年度支出 383.52 万元, 预算执行率 17.31%。 为了确保农村公路养护工作的稳步推进, 公路养护中心根据养护资金的来源、规模以及财务管理的相关规定, 结合路况水平及时、合理编制了相关养护实施计划, 并严格按批准下达的计划《湘潭交通运输局关于下达 2021 年国省道、县道日常养护和县管国省道养护工程经费计划的通知》(潭县交基计[2021]2 号)、《湘潭县交通运输局关于下达 2021 年农村公路养护工程经费计划的通知》(潭县交基计[2021]3 号)实施养护生产, 对工程项目开展情况进行检查和督促, 做到专款专用, 专账核算, 依程序按时拨付, 不挪用、不挤占项目资金, 确保工程进度和质量安全。
	项目绩效目标完成情况	(一) 项目经济效益分析 推动税费改革, 充分调动了县发展交通的积极性, 加强对交通运输业的管理和支持, 成品油消费税转移支付资金在地方公路、桥梁工程项目方面给予了资金保障。 (二) 项目效率性分析

		1、根据湖南省交通基础设施数据管理系统(2020年公路年报)的内容,2021年我县范围内国省道里程为425.81公里(桥梁座)。其中国道3条82.506公里;省道9条343.304公里;按国省道标准管养(省养)166.524公里;按农村公路标准管养(农养、县养)259.286公里。2021年市管国省道优良路率91.47%。 2、农村公路县、乡村道里程为2126.039公里(桥梁292座)。其中:县道539.705公里;乡道358.466公里;村道1227.868公里。2021年农村优良路率69.68%;PQI中等以上比例89.59%。 3、县道预防性养护里程42.308公里(X062梅新线、X012石中线、X056石黄线)、乡村道预防性养护里程47.52公(由乡镇按辖养里程的3%负责实施);县道中修补板27100m²(X062梅新线、X012石中线、X056石黄线、X007春铁线、X076王太线、Y003山榨线)、乡村道补板25334m²;农养干线S327线(原吴大线及李古线一段)大修2.4公里、S216线(原河岭线草莓园路口)路面病害及平交道口改造1处;水毁修复2处(X059湟罗线、X062梅新线等线路水毁路基及路面恢复)。县道养护工程各项目已陆续完工,乡村道养护工程已完成验收工作。 (三)生态效益分析 养护工程施工过程中采用热再生养护车,该设备配备有沥青加热保温系统,可以实现旧料再生、冷料加热、保温等功能。 (四)公众满意度 通过问卷调查,调查对象对2021年农村公路日常养护及养护工程的整体满意度为94%。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	1、项目施工进场时间较晚,2021年12月施工队伍才相继进场施工; 2、财政资金紧张,项目工程进度款拨付与工程进度不完全匹配,一定程度影响项目推进进度; 3、养护中心项目管理人员、监理人员不足,因

		项目多，不能满足每个项目定点常驻项目管理人员日常监管的要求；
	改进措施	1、提早启动项目计划下达、前期立项、招标等工作，在年中开始施工进场，避免施工阶段天气等不利因素影响工程进度。 2、请财政局国库按工程进度及时拨付项目工程款。 3、请局党委统筹考虑养护中心项目多，项目工程管理人员年龄老化、人员不足的现实情况，补充技术管理人员，保证每个开工项目有常驻技术人员现场监管的要求。
	其他需要说明问题	无